

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (25.05.2022 - 09.06.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	1400 POL Tanker Barge
സ്ഥലം	കൊച്ചി
ജില്ല	എറണാകുളം

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ഓയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	G.O.(MS)No.03/2017/CSIND Dated 20.08.2017
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	17.11.2018
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	15,33,65,000/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	20.04.2015
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	15.05.2015
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	22.09.2017
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	20.11.2017
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	22.09.2017
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	22.12.2018
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	ഡെലിവറിക്ക് സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 90% സാമ്പത്തികം 85%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.