

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16.05.2022 - 23.05.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	300 TON Acid Barge
സ്ഥലം	കൊച്ചി
ജില്ല	എറണാകുളം

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ആസിഡ് ചരക്ക് ഗതാഗതം
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	09.03.2017
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	01.01.2018
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	4.5 കോടി
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	18.09.2017
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	29.09.2017
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	01.01.2018
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	22.06.2018
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	12.01.2018
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	12.11.2018
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	നീറ്റിലിറക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിൽ
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 85% സാമ്പത്തികം 85%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ്, ഡിസൈൻ കാലതാമസം. നീറ്റിലിറക്കാൻ ഉതകുന്ന ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി അനുകൂല കാലാവസ്ഥ അല്ലാത്തതിനാൽ ഹജ്ജ് പെയ്ന്റിംഗ് വൈകി.
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.