

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16/05/2022 to 04/06/2022)

| പ്രവർത്തിയുടെ പേര് | കെ എസ് ഐ എൻ സി ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ | |
|--------------------|---|--|
| സ്ഥലം | ഉദയനഗർ റോഡ് , ഗാന്ധിനഗർ | |
| ജില്ല | എറണാകുളം | |
| നം | വിവരങ്ങൾ | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
| 1 | പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം | ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മരാമത്ത് പണികളും പെയിന്റിംഗ് ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് |
| 2 | ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഉത്തരവ് നം. KSINC/1267/2021 Dated 14/01/2022 |
| 3 | സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഉത്തരവ് നം. KSINC/25/2022 dated 27/01/2022 |
| 4 | പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക | Rs. 20,99,208/- |
| 5 | സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് | കെ എസ് ഐ എൻ സി യുടെ ഫണ്ട് |
| 6 | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | 04/02/2022 |
| 7 | ടെൻഡർ അവസാന തീയതി | 19/02/2022 |
| 8 | വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി | 05/03/2022 |
| 9 | എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി | 30/03/2022 |
| 10 | പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി | 08/04/2022 |
| 11 | പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി | 07/10/2022 |
| 12 | നിലവിലെ അവസ്ഥ | പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു |
| 13 | പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ) | |
| | ഭൗതികം | 5 % |
| | സാമ്പത്തികം | ഇല്ല |
| 14 | നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ | ഇല്ല |
| 15 | മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി | ബാധകമല്ല |


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20