

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (25.05.2022 - 09.06.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	Malanad Malabar River Cruise Project
സ്ഥലം	പറശ്ശിനിക്കടവ്
ജില്ല	കണ്ണൂർ

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി	
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്	
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	04.09.2019	
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	23.10.2019	
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	4,67,98,000/-	
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	13.12.2019	
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	20.12.2019	
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	01.07.2020	
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	07.07.2020	
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	10.07.2020	
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.05.2022	
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	2 വാട്ടർ ടാക്സിയും 1-ഫാമിലി ക്രൂയിസും കൈമാറി. 1 നം. ഫാമിലി ക്രൂയിസും 2 നം. Hop-on-Hop-Off-ന്റെയും വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.	
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 62%	സാമ്പത്തികം 40%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	N.A.	
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.	