

**പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (25.05.2022 - 09.06.2022)**

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	100 PAX Solar Powered Cruise
സ്ഥലം	കൊച്ചി
ജില്ല	എറണാകുളം

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി	
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	കായൽ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന്	
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	G.O.(Rt.)No.25/2018/CSIND Dated 07.09.2018	
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	22.09.2017	
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	3,95,00,000/-	
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	14.05.2018	
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	22.06.2018	
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	16.10.2018	
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	21.11.2018	
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	21.11.2018	
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	21.11.2019	
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	വെസ്റ്റൽ കൊച്ചിയിലെത്തി, കമ്മീഷനിംഗ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. IRS സീ ട്രയൽ നടത്തി	
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 90%	സാമ്പത്തികം 85%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	NIL	
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.	