

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16.05.2022 - 23.05.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	100 PAX Solar Powered Cruise
സ്ഥലം	കൊച്ചി
ജില്ല	എറണാകുളം

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	കായൽ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന്
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	G.O.(Rt.)No.25/2018/CSIND Dated 07.09.2018
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	22.09.2017
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	3,95,00,000/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	14.05.2018
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	22.06.2018
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	16.10.2018
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	21.11.2018
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	21.11.2018
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	21.11.2019
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	വെസ്റ്റൽ കൊച്ചിയിലെത്തി, കമ്മീഷനിംഗ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 90% സാമ്പത്തികം 85%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	സീ ട്രയൽ നടത്താനുള്ള അനുവാദം IRS ൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.