

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (25.05.2022 - 09.06.2022)

| | |
|--------------------|--------------------|
| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | 300 TON Acid Barge |
| സ്ഥലം | കൊച്ചി |
| ജില്ല | എറണാകുളം |

| നം. | വിവരങ്ങൾ | നിലവിലെ സ്ഥിതി | |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം | ആസിഡ് ചരക്ക് ഗതാഗതം | |
| 2 | ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | 09.03.2017 | |
| 3 | സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | 01.01.2018 | |
| 4 | പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക | 4.5 കോടി | |
| 5 | സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് | പ്ലാൻ ഫണ്ട് | |
| 6 | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | 18.09.2017 | |
| 7 | ടെൻഡർ അവസാന തീയതി | 29.09.2017 | |
| 8 | വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി | 01.01.2018 | |
| 9 | എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി | 22.06.2018 | |
| 10 | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി | 12.01.2018 | |
| 11 | പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി | 12.11.2018 | |
| 12 | നിലവിലെ അവസ്ഥ | നീറ്റിലിറക്കി | |
| 13 | പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ | ഭൗതികം 85% | സാമ്പത്തികം 85% |
| 14 | നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ | NIL | |
| 15 | മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി | N.A. | |