

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16/05/2022 to 04/06/2022)

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കെ എസ് ഐ എൻ സി - സ്റ്റിപ്വേ കോംപ്ലക്സ് ഡ്രെയിജിങ്	
സ്ഥലം	തോപ്പുപടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ന് സമീപം	
ജില്ല	എറണാകുളം	
നം	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ജലയാനങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റിപ്വേയിലേക്ക് തടസം കൂടാതെ എത്തുന്നതിനായി ചെളി നീക്കി ആഴം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തി.
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/1232(A)/2021 Dated 25/09/2021
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/14 (A)/ 2021 dated 04/10/2021
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	Rs. 21,62,106/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്	കെ എസ് ഐ എൻ സി യുടെ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	01/11/2021
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	12/11/2021
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	30/11/2021
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു തീയതി	14/12/2021
10	പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	22/12/2021
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	19/02/2022
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	ഡ്രെയിജിങ് തുടരുന്നു
13	പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ)	
	ഭൗതികം	75%
	സാമ്പത്തികം	ഇല്ല
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ	ഇല്ല
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	ബാധകമല്ല


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
(A Government of Kerala Undertaking)
Kochi - 20