

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (25.05.2022 - 09.06.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	Construction of 48 pax Catamaran Boat
സ്ഥലം	കൊല്ലം-അഷ്ടമുടി-ലേക്ക്-സർക്യൂട്ട്
ജില്ല	കൊല്ലം

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	അഷ്ടമുടി കായലിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	G.O.302/2019/ടൂറിസം/07.09.2019
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	11.09.2020 (T.S.KSINC)
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	1,55,15,000/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (DTPC Kollam)
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	11.09.2021
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	16.09.2021
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	09.10.2020
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	01.12.2020
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	01.12.2020
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	25.01.2021
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	2 ഹളളും, ഡെക്ക് ലെയറിംഗും പൂർത്തിയായി. സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 40% സാമ്പത്തികം 25%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ വർക്കുകൾ DTPC പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. NOC ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.