

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16.05.2022 - 23.05.2022)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	Muziris Tourism Project
സ്ഥലം	കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ജില്ല	തൃശ്ശൂർ

നം.	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	13.01.2021
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	23.03.2021
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	3,26,67,238/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്	മുസിരിസ് ടൂറിസം ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	24.03.2021
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	06.04.2021
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	14.06.2021
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	06.08.2021
10	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	07.08.2021
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.03.2022
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	1 റസ്കൂ ബോട്ട്, 1 Hop-on-Hop-Off ബോട്ട് കൈമാറി, രാമത്തെ ബോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	ഭൗതികം 60% സാമ്പത്തികം 40%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ	N.A.
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	N.A.